

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lotes 01, 02 e 03 R\$ 2.376.650,65	23/10/2024	61,28%	61,28%	100	Lote 01, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Fonte 100 Lote 02, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Lote 03, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16	Em Execução	1065,16	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
2	5538/2024	Thopo Construtora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Empretada por Preço Unitário, para Reforma do Anfiteatro e Corredor do Centro de Imagens do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, da UNIOESTE	R\$101.006,82	14/01/2025	39,57%	39,57%	500	Dotação Orçamentária: 4760.10122358.170 Rubrica 3390.39.16	Em Execução	52,66	Ana Paula Vieira Roberto Sicbneihler	EP 21.536.686-3
3	5209/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Construção da Quadra de Esportes (beach tênis) no <i>campus</i> de Cascavel PR	R\$83.294,49	08/12/2024	93,31%	93,31%	759 501	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.33.8153 Fonte 759 Rubrica: 4490.5001 e Rubrica: 4490.5001 Fonte 501	Em Execução	713,85	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.925.037,7
4	5284/2024	HMA Construções Cíveis LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Pedagogia	93.541.35	08/12/2024	100,00%	100,00%	500	Dotação Orçamentária: 26/2024 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	84,7	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 20.759.111-4
5	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$2.392.309,48	10/12/2024	41,06%	41,06%	100 250	Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Em Execução	1159,14	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.299-0
6	6668/2023 GMS	Coimbra Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H	R\$274.784,02	14/04/2024	100,00%	100,00%	284		Recebimento Definitivo	1139	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.014-8
7	6782/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel Reitoria	Ampliação e Adaptação da Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão da UNIOESTE Campus de Cascavel e Reitoria	R\$998.939,00	11/09/2024	55,43%	55,43%	132/759	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução	2032,29	Karoline Alves Bruno Marcelus Brasil Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.264-7
8	6873/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma do Laboratório de Enfermagem co Campus de Cascavel	R\$339.947,05	10/02/2025	32,53%	32,53%	132/759	Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	56,2	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.023.419-5

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
9	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	30/06/2024	100,00%	100,00%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Recebimento Provisório	355,72	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
10			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 02, 03 E 04	R\$859.653,35	20/09/2024	38,05%	38,05%	128 284	Convênio 45000007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução	2159,62	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
11	009/2024	N C MULLER CONSTRUÇÕES	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 01 e 05	R\$503.185,12	18/09/2024	32,55%	35,55%	128 284	Convênio 45000007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
12	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	53,96%	59,93%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	34,13	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
13	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões	R\$543.821,74	09/05/2024	100,00%	100,00%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Recebimento Definitivo	300	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	61671/2021
14	3674/2024	Thopo Construtora LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Bloco I (1º andar) e Adequações para Substituição de Elevador na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$314.100,78	03/02/2025	46,76%	46,76%	132/759	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.33.8153 Rubrica 3390.3916 TED 293/23 SETI FUNDOPARANÁ	Em Execução	21,47	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 21.886.435-0
15	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - campus de Marechal Cândido Rondon	R\$580.192,22	05/05/2024	100,00%	100,00%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Recebimento Definitivo	626,29	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4

OBRAS EM ANDAMENTO (10/12/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
16	4871/2024	Verticalle Serviços de Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Empreitada por Preço Unitário para a Reforma do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$65.014,70	10/11/2024	100,00%	100,00%	500	Dotação Orçamentária nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica: 3390.3916	Recebimento Provisório	930,79	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 22.179.984,4
17	6781/2024	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Francisco Beltrão	Adaptação e Adequação de Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão UNIOESTE <i>campus</i> Francisco Beltrão	R\$407.788,82	30/12/2024	92,20%	92,20%	132	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	10.463,59	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 21.214.011-2
18	6069/2024	AKW Comércio de Materiais e Obras	Campus de Toledo	Execução do Projeto de Iluminação do Estacionamento Norte da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo	R\$152.636,79	07/02/2025	79,96%	79,96%	759	Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	3198,5	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.024.703-1
19	7406/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Empreitada por Preço Unitário, para Reforma dos Banheiros do Bloco D3 e C da Universidade Estadul do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo	R\$386.832,44	25/03/2025	7,96%	7,96%	132/759	Dotação Orçamentária nº: 4560.19.517.33.8153 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	10,75	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.024.943-3
20	6790/2023	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Campus de Toledo	Contratação de Empresa Para Execução de Serviços Comuns de Engenharia Visando a Construção de Passarelas de Interligação Entre Blocos da UNUIOESTE campus Toledo	R\$368.180,45	02/11/2024	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária nº: 4560.6153.19.571.06 Rubrica: 3390.3916	Recebimento Provisório	566,04	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.214.132-1