

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lotes 01, 02 e 03 R\$ 2.198.302,58	05/09/2024	0,00%	0,00%			Em Execução		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
2	1763/2024	ELLANO Artefatos de Concreto LTDA EPP	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, Execução da Passagem de Carro Área de Piso Intertravado (paver) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE campus de Cascavel Rua A	R\$42.081,78	04/08/2024	100,00%	100,00%	250		Em Execução	498,71	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 20.502.376-3
3	6683/2023 GMS	Coimbra Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco G	R\$274.973,90	14/04/2024	56,23%	53,23%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916	Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.126-8
4			Campus de Cascavel	Reforma Sala do DCE							Não Iniciada			
5	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$2.392.309,48	10/12/2024	14,64%	14,64%	100 250	Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.299-0
6	6725/2023 GMS	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma da Sala A-328 para Adequação do Espaço para Atividades do Escritório de Engenharia - PROJETEK Campus de Cascavel	R\$66.816,91	11/03/2024	100,00%	100,00%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128 Rubrica 3390.3916 Convênio 440/PDI/2022	Recebimento Provisório	63,59	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 20.860.462-7
7	6668/2023 GMS	Coimbra Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H	R\$274.784,02	14/04/2024	59,66%	59,66%	284		Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.014-8
8	6782/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel Reitoria	Ampliação e Adaptação da Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão da UNIOESTE Campus de Cascavel e Reitoria	R\$946.654,32	13/06/2024	24,00%	24,00%	TED 293	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução	880,07	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.264-7
9	6721/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma da sala de Tecnologias Digitais do Projeto de Engenharia, Informação e Comunicação da UNIOESTE Campus de Cascavel	R\$205.968,08	13/06/2024	56,75%	56,75%			Em Execução	73,56	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.142-2

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
10	6659/2023	Redgas Instalações de Gases Industriais LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Central de gases no Campus de Cascavel	R\$77.818,52	19/04/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.6128.12.364.08 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	20	Diego de Oliveira Cardoso Roberto Sicbneihler	64126/2022
11	6222/2023 GMS	NC Muller Construções LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Jardim Suspenso na Rampa do Caracol	R\$239.811,55	04/04/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916 Fontes 132/284	Recebimento Provisório	42	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP- 21.370.768-0
12	6773/2023	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Engenharia	R\$94.389,71	28/02/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Provisório	55,92	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.440.564-4
13	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	30/06/2024	49,98%	49,98%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Em Execução	183,05	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
14	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161.673,76	09/09/2023	100,00%	100,00%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Recebimento Definitivo		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
15	7468/2023 GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Implementação de Linhas Guia - Acessibilidade Campus de Foz do Iguaçu	R\$247.028,00	18/05/2024	100,00%	100,00%		TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Recebimento Provisório	2915	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.205.479-8
16	707/2024	JK Projetos e Extintores LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Projeto Alarmes Auditório Alcebíades Luiz Orlando	R\$26.902,00	28/05/2024	100,00%	100,00%	500	Elemento de Despesa: 3390.3916 Fonte 500 - FUNSAÚDE	Recebimento Definitivo	0	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.246.140-7
17	7478/2023	Força Engenharia e Projetos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos Banheiros Bloco D	R\$211.091,53	11/05/2024	74,34%	74,34%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	45,12	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.214.042-2
18			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 02, 03 E 04	R\$803.735,34	20/09/2024	38,05%	38,05%	128 284	Convênio 45000007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução	2159,62	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
19	009/2024	N C MULLER CONSTRUÇÕES	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 01 e 05	R\$504.850,26	18/09/2024	32,55%	35,55%	128 284	Convênio 4500007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.718.952,7
20	6247/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma do Bloco I, Prédio de Salas de Aula da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$461.385,72	17/05/2024	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.45340003 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	428,85	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.483.237-2
21	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	34,41%	34,41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Obra Paralisada, em virtude de demora no repasse financeiro	20,5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
22	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leiteões	R\$543.821,74	09/05/2024	55,34%	55,34%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Em Execução	166,02	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	61671/2021
23	7530/2023	MILECOM ELECOMUNICAÇÕES LTDA	Marechal Cândido Rondon	Readequação Elétrica CPDECA	R\$284.839,31	19/05/2024	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária: 4560.6153.571.06, Fonte 132	Recebimento Definitivo	400	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	
24	7501/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo	R\$155.537,81	09/06/2024	38,98%	38,98%	132	dotação orçamentária nº 4560.6153.19.571.06, Rubrica 3390.3916, Fonte 132	Em Execução	20,48	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 21.286.625-6
25	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - <i>campus</i> de Marechal Cândido Rondon	R\$580.192,22	05/05/2024	47,70%	47,70%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Em Execução	524,9	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4

OBRAS EM ANDAMENTO (10/06/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
26			Campus Francisco Beltrão	Regularização de Rede de Hidrante do Campus							Não Iniciada			
27	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295.175,33	27/12/2023	100,00%	100,00%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	9.297,47	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
28	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591.443,11	04/04/2024	59,69%	59,69%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	206,98	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023
29	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corrimãos dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$397.068,06	09/04/2024	100,00%	100,00%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	128,88	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
30	6817/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Reforma dos banheiros do Bloco de Salas de Aula	R\$277.554,51	04/08/2024	37,35%	37,35%			Em Execução	33,64	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	
31	6594/2023	Elesul Elevadores LTDA	Campus de Toledo	Instalação de Elevador sem Casa de Máquinas e Plataforma Elevatória - UNIOESTE Toledo	R\$275.972,40	03/08/2024	6,64%	6,64%	132 284	Dotação Orçamentária: 4560.6153.19.571.06 Fonte 132 Dotação Orçamentária 4534.6128.12.364.08, Fonte 284.	Em Execução	0,47	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.257.142-3
32	6790/2023	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Campus de Toledo	Contratação de Empresa Para Execução de Serviços Comuns de Engenharia Visando a Construção de Passarelas de Interligação Entre Blocos da UNUIOESTE <i>campus</i> Toledo	R\$368.180,45						Recém Iniciada			
33	6740/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Reforma PGDRA	R\$ 309,582,00	03/09/2024	13,97%	13,97%			Recém Iniciada	111,43	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.286.445-5