

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	05/09/2024	0,00%	0,00%			Em Execução		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
2			Campus de Cascavel	Ampliação da Rua do Bloco A							Não Iniciada			E-PROTOCOLO 20.502.376-3
3	6683/2023 GMS	Coimbra Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco G	R\$274.973,90	14/04/2024	56,23%	53,23%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916	Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.126-8
4			Campus de Cascavel	Reforma Sala do DCE							Não Iniciada			
5	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$2.392.309,48	10/12/2024	7,37%	7,37%	100 250	Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.299-0
6	6725/2023 GMS	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma da Sala A-328 para Adequação do Espaço para Atividades do Escritório de Engenharia - PROJETEK Campus de Cascavel	R\$66.816,91	11/03/2024	57,10%	57,10%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128 Rubrica 3390.3916 Convênio 440/PDI/2022	Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 20.860.462-7
7	6668/2023 GMS	Coimbra Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H	R\$274.784,02	14/04/2024	59,66%	59,66%			Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.014-8
8	6782/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel Reitoria	Ampliação e Adaptação da Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão da UNIOESTE Campus de Cascavel e Reitoria	R\$946.654,32	13/06/2024	21,08%	21,08%		TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.264-7
9	6721/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Reforma da sala de Tecnologias Digitais do Projeto de Engenharia, Informação e Comunicação da UNIOESTE Campus de Cascavel	R\$205.968,08	13/06/2024	34,84%	34,84%			Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.142-2
10	6659/2023	Redgas Instalações de Gases Industriais LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Central de gases no Campus de Cascavel	R\$77.818,52	19/04/2024	89,05%	89,05%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.6128.12.364.08 Rubrica 3390.3916	Em Execução	17,81	Diego de Oliveira Cardoso Roberto Sicbneihler	64126/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
11	6222/2023 GMS	NC Muller Construções LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Jardim Suspenso na Rampa do Caracol	R\$239.811,55	04/04/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916 Fontes 132/284	Recebimento Provisório	42	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP- 21.370.768-0
12	6773/2023	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Engenharia	R\$94.389,71	28/02/2024	100,00%	100,00%			Recebimento Provisório		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.440.564-4
13	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	01/04/2024	45,78%	45,78%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº 262 Fonte 262	Em Execução	167,64	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
14	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161.673,76	09/09/2023	93,35%	95,35%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
15	7468/2023 GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Implementação de Linhas Guia - Acessibilidade Campus de Foz do Iguaçu	R\$247.028,00	18/05/2024	100,00%	100,00%		TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Recebimento Provisório	2915	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.205.479-8
16	707/2024	JK Projetos e Extintores LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Projeto Alarmes Auditório Alcebíades Luiz Orlando	R\$26.902,00	28/05/2024	100,00%	100,00%	500	Elemento de Despesa: 3390.3916 Fonte 500 - FUNSAÚDE	Recebimento Provisório	0	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.246.140-7
17	7478/2023	Força Engenharia e Projetos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos Banheiros Bloco D	R\$211.091,53	11/05/2024	32,46%	32,46%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	19,7	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.214.042-2
18			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
19	6247/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma do Bloco I, Prédio de Salas de Aula da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$461.385,72	17/05/2024	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.45340003 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	428,85	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.483.237-2

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
20	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	34,41%	34,41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Obra Paralisada, em virtude de demora no repasse financeiro	20,5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
21	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões	R\$543.821,74	09/05/2024	49,98%	49,98%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Em Execução	149,95	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	61671/2021
22	7530/2023	MILECOM ELECOMUNICAÇÕES LTDA	Marechal Cândido Rondon	Readequação Elétrica CPDETCA	R\$284.839,31	19/05/2024	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária: 4560.6153.571.06, Fonte 132	Recebimento Provisório	400	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	
23	7501/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo	R\$155.537,81	09/06/2024	32,77%	32,77%	132	dotação orçamentária nº 4560.6153.19.571.06, Rubrica 3390.3916, Fonte 132	Em Execução	17,21	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 21.286.625-6
24	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - campus de Marechal Cândido Rondon	R\$580.192,22	05/05/2024	29,63%	29,63%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Em Execução	326,06	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4
25			Campus Francisco Beltrão	Regularização de Rede de Hidrante do Campus							Não Iniciada			

OBRAS EM ANDAMENTO (10/05/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
26	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295.175,33	27/12/2023	100,00%	100,00%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	9.297,47	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
27	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591.443,11	04/04/2024	59,69%	59,69%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	206,98	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023
28	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corrimãos dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$397.068,06	09/04/2024	100,00%	100,00%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	128,88	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
29	6817/2023	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Reforma dos banheiros do Bloco de Salas de Aula	R\$277.554,51	04/08/2024	37,35%	37,35%			Em Execução	33,64	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	
30	6594/2023	Elesul Elevadores LTDA	Campus de Toledo	Instalação de Elevador sem Casa de Máquinas e Plataforma Elevatória - UNIOESTE Toledo	R\$275.972,40	03/08/2024	6,64%	6,64%	132 284	Dotação Orçamentária: 4560.6153.19.571.06 Fonte 132 Dotação Orçamentária 4534.6128.12.364.08, Fonte 284.	Em Execução	0,47	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	E-PROTOCOLO 21.257.142-3
31			Campus de Toledo	Reforma PGDRA							Recém Iniciada			
32	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1.792.187,14	15/01/2024	100,00%	100,00%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Recebimento Definitivo	159,01	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022