

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
1	070/2022	N. Dalmina Construções Ltda.	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção da Ala Materno Infantil Fase II	R\$11.984.985,45	30/11/2023	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária 453412364086128	Recebimento Definitivo	5127,54	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	63968/2022
2	1223/2023	Construtora Rambo LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Adequação de Espaço para Implementação de Quartos em Containers Para Equipe Médica do HUOP	R\$1.903.218,39	09/01/2024	100,00%	100,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.078	Recebimento Definitivo	397,66	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	64651/2022
3	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	Lote 01 R\$ 589.000,23	05/09/2024	0,00%	0,00%			Em Execução		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64737/2023
4			Campus de Cascavel	Ampliação da Rua do Bloco A							Não Iniciada			E-PROTOCOLO 20.502.376-3
5	6683/2023 GMS	Coimbra Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco G	R\$274.973,90	14/04/2024	56,23%	53,23%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916	Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.126-8
6			Campus de Cascavel	Reforma Sala do DCE							Não Iniciada			
7	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$2.392.309,48	10/12/2024	0,00%	0,00%	100 250	Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Recém Iniciada		Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.709.299-0
8	6725/2023 GMS	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma da Sala A-328 para Adequação do Espaço para Atividades do Escritório de Engenharia - PROJETEK Campus de Cascavel	R\$66.816,91	11/03/2024	57,10%	57,10%	284	Dotação Orçamentária nº 4534.1236.408.6128 Rubrica 3390.3916 Convênio 440/PDI/2022	Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 20.860.462-7
9	6668/2023 GMS	Coimbra Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Telhado do Bloco H	R\$274.784,02	14/04/2024	59,66%	59,66%			Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.580.014-8
10	6659/2023	Redgas Instalações de Gases Industriais LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Central de gases no Campus de Cascavel	R\$77.818,52	19/04/2024	0,00%	0,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.6128.12.364.08 Rubrica 3390.3916	Recém Iniciada	0	Diego de Oliveira Cardoso Roberto Sicbneihler	64126/2022

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
11	6222/2023 GMS	NC Muller Construções LTDA	Campus de Cascavel	Construção de Jardim Suspenso na Rampa do Caracol	R\$239.811,55	04/04/2024	0,00%	0,00%	100	Dotação Orçamentária nº 4560.6153.19.571.06 Rubrica 3390.3916 Fontes 132/284	Recém Iniciada	0	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP- 21.370.768-0
12	6773/2023	HMA Construções Civil LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Engenharia	R\$94.389,71	28/02/2024	74,72%	74,72%			Em Execução		Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.440.564-4
13	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$1.910.660,48	01/04/2024	36,51%	36,51%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº 262 Fonte 262	Em Execução	133,72	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	39249/2022
14	Processo 64207/2022 P.E 001/2023 FUNDEP	Volteng Equipamentos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Execução de Programa de Eficiência Energética de Substituição de Sistemas de Iluminação - UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$161.673,76	09/09/2023	93,35%	95,35%	00	Termo de Cooperação nº 4.600.023.011/2021	Em Execução		Denise da Costa Canfield Roberto Sicbneihler	64207/2022
15	7468/2023 GMS	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Implementação de Linhas Guia - Acessibilidade Campus de Foz do Iguaçu	R\$247.028,00	18/05/2024	65,20%	65,20%		TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução	269,28	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	EP 21.205.479-8
16	707/2024	JK Projetos e Extintores LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Projeto Alarmes Auditório Alcebíades Luiz Orlando	R\$26.902,00	28/05/2024	0,00%	0,00%	500	Elemento de Despesa: 3390.3916 Fonte 500 - FUNSAÚDE	Recém Iniciada	0	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.246.140-7
17	7478/2023	Força Engenharia e Projetos LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma dos Banheiros Bloco D	R\$161.305,26	11/05/2024	18,41%	18,41%	100	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	11,17	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.214.042-2
18			Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV							Recém Iniciada		Karoline Alves Roberto Sicbneihler	
19	6247/2023	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma do Bloco I, Prédio de Salas de Aula da UNIOESTE <i>campus</i> de Foz do Iguaçu	R\$461.385,72	17/05/2024	64,00%	64,00%	132	Dotação Orçamentária nº 4560.45340003 Rubrica 3390.3916	Em Execução	274,47	Karoline Alves Roberto Sicbneihler	E-PROTOCOLO 21.483.237-2

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
21	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	09/01/2024	34,41%	34,41%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022	Em Execução	20,5	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64654/2022
22	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões	R\$543.821,74	09/05/2024	0,00%	0,00%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Recém Iniciada	0	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	61671/2021
23	7530/2023	MILECOM ELECOMUNICAÇÕES LTDA	Marechal Cândido Rondon	Readequação Elétrica CPDETCA	R\$270.637,00	19/05/2024	0,00%	0,00%	132	Dotação Orçamentária: 4560.6153.571.06, Fonte 132	Não Iniciada	0	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	
24			Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Térreo							Recém Iniciada			
25	5679/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Urbanização e Adequações para Acessibilidade e Mobilidade no Complexo Poliesportivo da UNIOESTE - campus de Marechal Cândido Rondon	R\$467.317,03	05/05/2024	27,72%	27,72%	132 284	Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128 - Rubrica: 44.90.51 Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 - Rubrica: 44.90.51.00	Em Execução	304,98	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	EP 20.735.407-4
26			Campus Francisco Beltrão	Regularização de Rede de Hidrante do Campus							Não Iniciada			

OBRAS EM ANDAMENTO (10/03/2024)

Nº	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Construída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	CR nº
27	4659/2023 GMS	J. Turcatto Construções Eireli	Campus Francisco Beltrão	Reforma Visando Reparos Estruturais no Centro de Ciências da Saúde da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$295.175,33	27/12/2023	95,02%	95,02%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	8.834,30	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	63/2023
28	5437/2023	Vertacalle Serviços de Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Adequação de Projetos e Conclusão do Bloco V da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$591.443,11	04/04/2024	43,36%	43,36%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	150,36	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	66/2023 64735/2023
29	4707/2023 GMS	PF. Engenharia LTDA	Campus Francisco Beltrão	Reforma de Sanitários Bloco I, Adequação do Forro do Bloco III (auditório), adequação dos corrimãos dos Blocos I, II e IV - Campus Francisco Beltrão.	R\$299.043,92	03/02/2023	45,06%	45,06%	250	Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Em Execução	58,07	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	62/2023
30			Campus de Toledo	Reforma dos banheiros do Bloco de Salas de Aula							Recém Iniciada			
31			Campus de Toledo	Reforma PGDRA							Recém Iniciada			
32	104/2022 Reitoria	Construtora Vale Oeste Eireli	Campus de Toledo	Revitalização Estrutura do Blocos dos Laboratórios de Pesquisa e Ensino CECE	R\$1.792.187,14	15/01/2024	92,09%	92,09%	132 100	Dotação Orçamentária nº 4560.19.571.06.6153 Dotação Orçamentária nº 4534.12.364.08.6128	Em Execução	146,43	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	64525/2022

Nenhuma obra paralisada no período