

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2025)

Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	PREVIVÃO DE CONCLUSÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	Processo
1	Concorrência 024/2023	4044/2023	Ar Certo Climatização LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Climatização do Centro Cirúrgico CME e UTI do HUOP	R\$ 2.198.302,85	R\$ 178.347,80	Lotes 01, 02 e 03 R\$ 2.376.650,65	18/12/2023	31/01/2025	29/08/2025	61,28%	61,28%	100	Lote 01, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Fonte 100 Lote 02, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16 Lote 03, Dotação Orçamentária: 4760.10122036.170 - Rubrica: 3390.39.16	Em Execução	1065,16	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	CR 64737/2023
2	Concorrência Eletrônica 034/2023	5538/2024	Thopo Construtora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Empretada por Preço Unitário, para Reforma do Anfiteatro e Corredor do Centro de Imagens do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, da UNIOESTE	R\$ 144.295,46	Não possui	R\$144.295,46	16/09/2024	13/02/2025	12/08/2025	64,24%	64,24%	500	Dotação Orçamentária: 4760.10.122.35.8170 Rubrica 3390.39.16	Em Execução	85,49	Ana Paula Vieira Roberto Sicbneihler	EP 21.536.686-3
3	Concorrência Eletrônica 105/2023	9498/2024	N Dalmina Construções LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Construção do Edifício Central de Abastecimento Farmacêutico, Almixarifado e Transportes do HUOP, da Universidade Estadul do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$ 212.609.145,03	Não possui	R\$15.447.104,83	06/01/2025	01/01/2026	30/06/2026	0,00%	0,00%	500	TED 360/2024 - SESA Fonte 500 Dotação Orçamentária: 4760.10.122.35.8059 Rubrica 4490.5101	Recém Iniciada	0	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 21.310.260-5
4	Concorrência Eletrônica 092/2024	7140/2024	Thopo Construtora LTDA	Hospital Universitário do Oeste do Paraná	Empreitada por Preço Unitário, para a Adequação das Salas de Aula 309 e 310 do CEAPAC, do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, da UNIOESTE.	R\$ 46.987,60	Não possui	R\$46.897,60	02/12/2024	02/03/2025	29/08/2025	0,00%	0,00%	500	Dotação Orçamentária nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica 3390.3916 Fote 500	Recém Iniciada	0	Ana Paula Vieira Roberto Sicbneihler	EP 22.013.166-1
5	Concorrência Eletrônica 221/2024	9155/2024	CPD Construções LTDA	Reitoria	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma da Reitoria Etapa I - Readequação e Melhorias dos Espaços do Gabinete do Reitor, do Vice-Reitor, das Pró Reitorias e Banheiros	R\$1.826.566,03	Não possui	R\$1.826.566,03	06/01/2025	05/07/2025	01/01/2026	0,00%	0,00%	759 250	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759 TED 066/2024 Dotação Orçamentária nº: 4534.1236434.8128 Rubrica: 3390.3916 Fonte 250	Recém Iniciada	0	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 22.044.703-0
6	Dispensa Eletrônica 56/2024	7859/2024	Engenharia Velloso LTDA	Reitoria	Serviços de Remoção de Janela e Fechamento em Alvenaria para Instalação de Televisores no NOC e DCOM da Reitoria da UNIOESTE	R\$3.031,39	Não possui	R\$3.031,39	06/01/2025	05/02/2025	04/08/2025	0,00%	0,00%	500	Dotação Orçamentária nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica 3390.3916	Recém Iniciada	0	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 23.089.661-5
7	Concorrência Eletrônica 222/2024	9143/2024	Thopo Construtora LTDA	Reitoria	Reforma do Subsolo da Reitoria	R\$1.683.617,48	Não possui	R\$1.683.617,48	13/01/2025	13/07/2025	08/01/2026	5,70%	5,70%	759 501	TED 066/2024 - UEF Empenhos 2024NE037252/2024 e 2024NE037256/2024	Recém Iniciada	101,88	Carlos Alexandre Pedrollo Roberto Sicbneihler	EP 23.195.855-0
8	Dispensa 071/2024	7963/2024	Engenharia Velloso LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Laboratório de Microbiologia do Campus de Cascavel da UNIOESTE	R\$5.270,33	Não possui	R\$5.270,33	06/01/2025	05/02/2025	04/08/2025	0,00%	0,00%	899	Dotação Orçamentaria nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica: 3390.3916 Fonte 899	Recém Iniciada	0	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.259.966-2
9	Concorrência Eletrônica 162/2024	9390/2024	Construtora Manodi LTDA	Campus de Cascavel	Adequações no Laboratório de Imunologia Aplicada	R\$55.750,63	Não possui	R\$55.750,63	22/01/2025	26/07/2025	17/01/2026	0,00%	0,00%	500	Empenhos 2024NE036765/2024 e 2024NE036764/2024	Recém Iniciada	0	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 23.220.400-1

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2025)

Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	PREVIVÃO DE CONCLUSÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	Processo
10	Concorrência Eletrônica 174/2024	9394/2024	Construtora Manodi LTDA	Campus de Cascavel	Adequações no Laboratório de Zoologia e Museu Ictiologia CCBS	R\$86.971,74	Não possui	R\$86.971,74	22/01/2025	04/04/2025	19/09/2025	0,00%	0,00%	500	Empenho 2024NE036770	Recém Iniciada	0	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 23.220.872-4
11	Concorrência 006/2023	2881/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Ampliação Piscina Fisioterapia	R\$ 1.896.384,07	-R\$ 34.431,90	R\$1.861.952,17	06/07/2023	22/08/2024	18/02/2025	100,00%	100,00%	100 e 262	Dotação Orçamentária nº 476010122036163 Rubrica 4490.5100 Fonte 100 Dotação Orçamentária nº Fonte 262	Recebimento Provisório	355,72	Ana Clara de Paula Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	CR 39249/2022
12	Concorrência Pública 089/2023	6782/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel Reitoria	Ampliação e Adaptação da Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão da UNIOESTE Campus de Cascavel e Reitoria	R\$ 946.654,32	R\$ 52.284,68	R\$998.939,00	14/02/2024	08/02/2025	07/08/2025	60,67%	60,67%	132/759	TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 293/2023 SETI/FUNDO PARANÁ	Em Execução	2224,71	Karoline Alves Bruno Marcelus Brasil Roberto Sicbneihler	EP 21.709.264-7
13	Concorrência Eletrônica 100/2024	6681/2024	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma dos Portões de Acesso ao Campus, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$ 117.684,32	Não possui	R\$117.684,32	12/11/2024	28/02/2025	27/08/2025	34,85%	34,85%	759 703	Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 4490.5101 Fonte 759 Doração Orçamentária nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica 4490.5101 Fonte 703	Em Execução	41,82	Bruno Marcelus Diniz Brasil Roberto Sicbneihler	EP 21.840.257-7
14	Concorrência Eletrônica 98/2024	5284/2024	HMA Construções Civis LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Colegiado do Curso de Pedagogia	R\$ 66.941,35	R\$ 26.600,00	R\$ 93.541,35	09/09/2024	08/12/2024	06/06/2025	100,00%	100,00%	759 500	Dotação Orçamentária: 26/2024 Rubrica 3390.3916	Recebimento Definitivo	84,7	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 20.759.111-4
15	Concorrência Eletrônica 223/2024	9636/2024	SED Edificações Construção Civil Ltda	Campus de Cascavel	Readequação e Revitalização dos Auditórios	R\$3.045.018,78	Não possui	R\$3.045.018,78	03/02/2025	03/02/2026	02/08/2026	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Empenho 2024NE037263	Recém Iniciada	0	Stephanie Cristina Fernandes Robertos Sicbneihler	EP 23.208.967-9
16	Concorrência Eletrônica 122/2024	7352/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma e Circulação Bloco A - Térreo do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$247.748,08	Não possui	R\$247.748,08	26/11/2024	24/02/2025	23/08/2025	14,55%	14,55%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	54,46	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 22.081.425-4
17	Concorrência Eletrônica 117/2024	8635/2024	Coimbra Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma do Telhado do Bloco F do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$206.042,66	Não possui	R\$206.042,66	06/01/2025	06/04/2025	03/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 22.335.117-4
18	Concorrência Eletrônica 037/2024	5209/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Construção da Quadra de Esportes (beach tênis) no <i>campus</i> de Cascavel PR	R\$ 83.294,49	R\$ 5.490,90	R\$88.785,39	09/09/2024	28/12/2024	26/06/2025	100,00%	100,00%	759 501	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.33.8153 Fonte 759 Rubrica: 4490.5001 e Rubrica: 4490.5001 Fonte 501	Recebimento Provisório	765	Ana Clara de Paula Roberto Sicbneihler	EP 21.925.037,7

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2025)

Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	PREVIVÃO DE CONCLUSÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	Processo
19	Concorrência Eletrônica 123/2024	7722/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma e Adequação da Sala B201 - Empreendedorismo CCSA do Campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$191.214,14	Não possui	R\$191.214,14	16/12/2024	02/022025	12/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 20.777.819-2
20	Concorrêmcia 106/2023	6783/2023 GMS	PPN Construções LTDA	Campus de Cascavel	Reforma do Instituto das Clínicas.	R\$ 2.033.463,10	R\$ 980.629,24	R\$3.014.092,34	14/02/2024	10/03/2025	06/09/2025	70,18%	70,18%	100 250	TED 293/2023 - SESA Dotação Orçamentária nº 4760.6163.10.122.03 Rubrica 3390.3916	Em Execução	1981,07	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 21.709.299-0
21	Concorrência Eletrônica 011/2024	6899/2024	Construtora Danilo Bandeira LTDA	Campus de Cascavel	Adequação/Regularização de Espaço Físico do Campus de Cascavel e Reitoria, visando o cumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TCAC, firmado com o Corpo de Bombeiros.	R\$2.258.492,95	Não possui	R\$2.258.492,95	08/11/2024	03/11/2025	02/05/2026	13,58%	13,58%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	8338,99	Bruno Marcelus Diniz Brasil Roberto Sicbneihler	EP 22.581.858-6
22	Concorrência Eletrônica 071/2024	6873/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Cascavel	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma do Laboratório de Enfermagem co Campus de Cascavel	R\$339.947,05	Não possui	R\$339.947,05	12/11/2024	10/02/2025	09/08/2025	45,18%	45,18%	132/759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	78,06	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 21.023.419-5
23	Concorrência Eletrônica 088/2024	7319/2024	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Construção da Passarela da Cantina no Campus de Foz do Iguaçu, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$ 223.939.39	Não possui	R\$ 223.939.39	16/12/2024	15/04/2025	12/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Fonte 759	Recém Iniciada	0	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 21.863.698-5
24	Concorrência Eletrônica 22/2024	9087/2024	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma da Biblioteca	R\$2.652.663,77	Não possui	R\$2.652.663,77	20/012025	20/04/2025	17/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Empenho 2024NE037263	Recém Iniciada	0	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 23.191.180-4
25	Concorrência Eletrônica 215/2024	8732/2024	CIX Construtora LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reforma, Adeq. Insta. De Tubulação, Sistema Hidrantes, Exeigencia Bombeiros - PSCIP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu	R\$580.977,45	Não possui	R\$580.977,45	17/12/2024	12/12/2025	10/06/2026	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 22.988.512-0
26	Concorrência 074/2024	034/20224	AMT Engenharia LTDA	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 02, 03 E 04	R\$ 702.607,00	R\$ 157.046,35	R\$859.653,35	23/02/2024	20/09/2024	18/05/2025	96,63%	96,63%	128 284	Convênio 45000007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução	3261,18	Karoline Alves Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 21.718.952,7
27	Concorrência 074/2024	009/2024	N C MULLER CONSTRUÇÕES	Campus de Foz do Iguaçu	Reconstrução do Campus Etapa IV - Lotes 01 e 05	R\$ 336.729,30	R\$ 166.455,82	R\$503.185,12	21/02/2024	18/09/2024	17/03/2025	68,32%	68,32%	128 284	Convênio 45000007224/2023 Dotação Orçamentária nº 4534.12364086 128 3390.3916 284	Em Execução	1572,14	Karoline Alves Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	EP 21.718.952,7
28	Tomada de Preços 018/2023	4021/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Marechal Cândido Rondon	Área de Apoio Centro Equoterapia	R\$295.500,96	Não possui	R\$295.500,96	12/09/2023	16/01/2025	15/07/2025	53,96%	59,93%	281 250	Dotação Orçamentária nº: 4534.1236408.6128 Rubrica 4490.5101 Convênio 930420/2022 - FNDE	Obra suspensa - Atraso no repasse de recursos pelo FNDE	34,13	Paulo Henrique Gris Roberto Sicbneihler	CR 64654/2022
29	Concorrência Eletrônica 102/2023	7521/2023	J. Turcatto Construções Eireli	Marechal Cândido Rondon	Centro de Pesq. Aval. Nutrição e Produção de leitões	R\$ 543.821,74	-R\$ 13.824,19	R\$529.997,55	10/01/2024	26/10/2024	17/03/2025	100,00%	100,00%		Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 44.90.51.01	Recebimento Definitivo	300	Alex Penazzo Chiamenti Roberto Sicbneihler	CR 61671/2021

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2025)

Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	PREVIVÃO DE CONCLUSÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	Processo
30	Concorrência Eletrônica 104/2024	7588/2024	Thopo Construtora LTDA	Marechal Cândido Rondon	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma dos Banheiros do Bloco III do Campus de Marechal Cândido Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$534.832,44	Não possui	R\$534.832,44	02/12/2024	02/03/2025	29/08/2025	10,61%	10,61%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	19,1	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 22.004.964-7
31	Concorrência Eletrônica 087/2024	8637/2024	Construtora Manodi LTDA	Marechal Cândido Rondon	Empreitada por Preço Unitário, para a Reforma da Cobertura da Biblioteca do Campus de Marechal Cândido Rondon, da UNIOESTE.	R\$41.029,45	Não possui	R\$41.029,45	06/01/2025	07/03/2025	03/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 22.020.123-6
32	Concorrência Eletrônica 080/2024	8014/2024	Construtora AMT LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma da Cobertura dos Blocos I, II, III, e IV no Campus de Marechal Cândido Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$193.199,03	Não possui	R\$193.199,03	06/01/2025	14/02/2025	03/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 23.092.723-5
33	Concorrência Eletrônica 205/2024	9083/2024	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma da Cobertura dos Blocos I e II da CPDETCA, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$170.830,69	Não possui	R\$170.830,69	13/01/2025	13/04/2025	10/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 22.020.108-2
34	Concorrência Eletrônica 159/2024	8520/2024	AMT Engenharia LTDA	Marechal Cândido Rondon	Pintura da Quadra Coberta do Complexo Poliesportivo no Campus de Marechal Cândido Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$197.556,20	Não possui	R\$197.556,20	06/01/2025	07/03/2025	03/09/2025	7,47%	7,47%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	114,81	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 21.747.397-7
35	Concorrência Eletrônica 085/2024	7886/2024	Construtora Danilo bandeira LTDA	Marechal Cândido Rondon	Empreitada por Preço Unitário, Regularização do PSCIP Campus de Marechal Cândido Rondon da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$1.237.684,65	Não possui	R\$1.237.684,65	20/01/2025	15/01/2026	14/07/2026	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 23.076.502-2
36	Concorrência Eletrônica 079/2024	7417/2024	AMT Engenharia LTDA	Marechal Cândido Rondon	Construção de Passarela com Cobertura no Campus de Marechal Cândido Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$499.507,46	Não possui	R\$499.507,46	16/012/2024	14/02/2025	13/08/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 20.735.579-8
37	Concorrência Eletrônica 204/2024	9198/2024	Construtora Manodi LTDA	Marechal Cândido Rondon	Empreitada por Preço Unitário, para a Construção da Sede Administrativa na Estação Experimental Prof. Antônio Carlos dos Santos Pessoa do campus de Marechal Cândido Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$342.336,89	Não possui	R\$342.336,89	06/01/2025	05/06/2025	02/12/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 22.020.148-1
38	Concorrência Eletrônica 226/2024	9123/2024	Construtora AMT LTDA	Marechal Cândido Rondon	Adequação de Sala para Implementação de Estúdio de Rádio e TV Educativa na UNIOESTE - Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$220.957,30	Não possui	R\$220.957,30	13/01/2025	13/04/2025	10/10/2025	15,53%	15,53%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	10,51	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 22.047.715-0



OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2025)

Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	PREVIVÃO DE CONCLUSÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	Processo
39	Concorrência Eletrônica 081/2024	7385/2024	Metal Gesso Comércio de Gesso LTDA	Marechal Cândido Rondon	Adequação de Rede Elétrica e Instalação do Forro na Academia Escola no Campus de Marechal Cândido Rondon - PR, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$97.506,69	Não possui	R\$97.506,69	06/01/2025	08/02/2025	03/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 22.975.762-8
40	Concorrência Eletrônica 018/2024	3674/2024	Thopo Construtora LTDA	Marechal Cândido Rondon	Reforma dos Banheiros Bloco I (1º andar) e Adequações para Substituição de Elevador na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon	R\$ 284.824,07	R\$ 29.276,71	R\$314.100,78	08/07/2024	03/02/2025	02/08/2025	46,76%	46,76%	132/759	Dotação Orçamentária: 4560.19.571.33.8153 Rubrica 3390.3916 TED 293/23 SETI FUNDOPARANÁ	Em Execução	21,47	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 21.886.435-0
41	Concorrência Eletrônica 108/2024	6620/2024	AMT Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Reforma da Cobertura do Auditório campus de Francisco Beltrão (Sede Vila Nova)	R\$283.981,37	Não possui	R\$283.981,37	20/01/2025	20/01/2025	17/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 22.849.550-6
42	Concorrência Eletrônica 074/2024	6542/2024	Verticalle Serviços de Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Construção do Espaço Ecnômico da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE no Campus de Francisco Beltrão	R\$268.975,53	Não possui	R\$268.975,53	06/01/2025	03/05/2025	02/12/2025	47,06%	47,06%	759	TED 066/2024 - UEF Fonte 759	Em Execução	1544,98	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 21.581.919-1
43	Concorrência Eletrônica 076/2024	6550/2024	J. Turcatto Construções Eireli	Francisco Beltrão	Reforma do Bloco I da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão (Sede bairro Vila Nova)	R\$626.113,10	Não possui	R\$626.113,10	11/11/2024	09/02/2025	08/08/2025	47,06%	47,06%	759	Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	1544,98	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 21.581.858-6
41	Concorrência Eletrônica 094/2024	6554/2024	AMT Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Reforma do Bloco II - Campus de Francisco Beltrão (Sede Vila Nova)	R\$189.459,70	Não possui	R\$189.459,70	20/01/2025	06/01/2025	03/09/2025	31,37%	31,37%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Em Execução	508,18	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 22.849.550-6
45	Concorrência Eletrônica 073/2024	7139/2024	Gaya Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Reforma da Cobertura e Contrução de Estrutura na Entrada Principal do Bloco I - Campus de Francisco Beltrão (Sede Bairro Vila Nova)	R\$239.986,40	Não possui	R\$239.986,40	06/01/2025	02/02/2025	03/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 22.581.918-2
46	Concorrência 046/2024	4871/2024	Verticalle Serviços de Engenharia LTDA	Francisco Beltrão	Empreitada por Preço Unitário para a Reforma do Bloco IV da UNIOESTE <i>campus</i> de Francisco Beltrão	R\$ 49.776,61	R\$ 15.238,09	R\$65.014,70	12/08/2024	10/11/2024	09/05/2025	100,00%	100,00%	500	Dotação Orçamentária nº: 4534.12.364.34.8128 Rubrica: 3390.3916	Recebimento Provisório	930,79	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 22.179.984,4
47	Concorrência Eletrônica 116/2023	6781/2024	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Francisco Beltrão	Adaptação e Adequação de Infraestrutura para Acessibilidade e Inclusão UNIOESTE <i>campus</i> Francisco Beltrão	R\$407.788,82	Não possui	R\$407.788,82	03/06/2024	30/12/2024	28/06/2025	100,00%	100,00%	132	TED 293/2023 - UEF Dotação Orçamentária nº 4534.12364086.128 Rubrica 3390.3916	Recebimento Provisório	11.415,56	Matheus Schmidt Roberto Sicbneihler	EP 21.214.011-2

OBRAS EM ANDAMENTO (10/02/2025)

Nº	LICITAÇÃO	CONTRATO	CONTRATADA	CAMPUS	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADITIVO	VALOR TOTAL	DATA DE INÍCIO	PREVIVÃO DE CONCLUSÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	EXECUÇÃO FÍSICA	EXECUÇÃO FINANCEIRA	FONTE DE RECURSO	CONVÊNIO	STATUS/OBSERVAÇÕES	Área Constrída m²	Fiscalização e Gestão de Contratos	Processo
48	Concorrência Eletrônica 074/2024	6069/2024	AKW Comércio de Materiais e Obras	Campus de Toledo	Execução do Projeto de Iluminação do Estacionamento Norte da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo	R\$ 122.118,61	R\$ 30.518,18	R\$152.636,79	10/10/2024	07/02/2025	06/08/2025	79,96%	79,96%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	3198,5	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.024.703-1
49	Concorrência Eletrônica 202/2024		Construtora Manodi LTDA	Campus de Toledo	Moradia Estudantil	R\$326.510,20		R\$326.510,20				0,00%	0,00%	501 700 703	Convênio FNDE	Aguardando liberação de recursos do convênio para assinatura de contrato	0		
50	Concorrência Eletrônica 230/2024	9224/2024	Ampliar Engenharia LTDA	Campus de Toledo	Reforma e Adequação do Laboratório de Reprodução da estação de Pesquisa em Aquicultura Ambiental, EPAA, do Campus de Toledo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$115.326,12	Não possui	R\$115.326,12	20/01/2025	20/04/2025	17/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.025.021-0
51	Concorrência Eletrônica 190/2024	8513/2024	Construtora Manodi LTDA	Campus de Toledo	Empreitada por Preço Unitário, para Reforma de Sala para Implementação de Estúdio de TV e Rádio no Campus de Toledo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$300.521,54	Não possui	R\$300.521,54	13/01/2025	14/03/2025	10/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Raphael Augusto Mohr Roberto Sicbneihler	EP 21.611.866-9
52	Concorrência Eletrônica 186/2024	8034/2024	J. Turcatto Construções Eireli	Campus de Toledo	Empreitada por Preço Unitário, para Edificação de Estrutura de Interligação entre o Teatro A4 e Auditório A3 do Campus de Toledo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$1.151.382,05	Não possui	R\$1.151.382,05	02/12/2024	01/04/2025	28/09/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Fonte 759	Recém Iniciada	0	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.026.177-8
53	Concorrência Eletrônica 084/2024	7322/2024	Construtora Danilo Bandeira LTDA	Campus de Toledo	Empreitada por Preço Unitário, Regularização PSCIP Campus de Toledo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.	R\$1.018.542,65	Não possui	R\$1.018.542,65	02/12/2024	27/11/2025	26/05/2026	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 21.994.162-5
54	Concorrência Eletrônica 231/2024	9032/2024	CKS Construções LTDA	Campus de Toledo	Reforma Banheiros Empreitada por Preço Unitário, para a Execução de Reforma dos Banheiros de Bloco C3, do Campus de Toledo, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE	R\$124.110,81	Não possui	R\$124.110,81	13/01/2025	13/04/2025	10/10/2025	0,00%	0,00%	759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.571.33.8153 Rubrica: 3390.3916 Fonte 759	Recém Iniciada	0	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.813.274-8
55	Concorrência Eletrônica 086/2024	7406/2024	Thopo Construtora LTDA	Campus de Toledo	Empreitada por Preço Unitário, para Reforma dos Banheiros do Bloco D3 e C da Universidade Estadul do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo	R\$386.832,44	Não possui	R\$386.832,44	25/11/2024	25/03/2025	21/09/2025	24,56%	24,56%	132/759	TED 066/2024 - UEF Dotação Orçamentária nº: 4560.19.517.33.8153 Rubrica: 3390.3916	Em Execução	33,19	Marcos Rogério Sisti Roberto Sicbneihler	EP 22.024.943-3
56	Concorrência Eletrônica 081/2023	6790/2023	Nogale Engenharia e Construção LTDA	Campus de Toledo	Contratação de Empresa Para Execução de Serviços Comuns de Engenharia Visando a Construção de Passarelas de Interligação Entre Blocos da UNUIOESTE campus Toledo	R\$368.180,45	Não possui	R\$368.180,45	06/02/2024	02/11/2024	01/05/2025	100,00%	100,00%	132	Dotação Orçamentária nº: 4560.6153.19.571.06 Rubrica: 3390.3916	Recebimento Definitivo	566,04	Marcos Rogério Sisti Paulo Henrique Gris Moisés Cordeiro	EP 21.214.132-1